

佛子岭水库群下游护坡应急处置工程补充

(合同编号: FZL-2025-C42-01)

协 议 书

发 包 人: 安徽省佛子岭水库管理处

承 包 人: 安徽凯基建筑工程有限公司

签约地点: 安徽省霍山县佛子岭水库

签约时间: 2025 年 9 月 23 日

佛子岭水库群下游护坡应急处置工程补充协议书

(合同编号: FZL-2025-C42-01)

发包人(甲方): 安徽省佛子岭水库管理处

承包人(乙方): 安徽凯基建筑工程有限公司

鉴于甲乙双方于 2025 年 8 月 27 日签订了《佛子岭水库群下游护坡应急处置工程协议书》(合同编号: [FZL-2025-C42], 以下简称“原合同”)。

现因项目调整、现场工程量增加等情况, 经双方友好协商, 就原合同相关内容达成如下补充协议:

第一条 补充协议目的

本协议旨在对原合同中的合同价款、计价原则、工期等条款进行修改和补充。本协议是原合同不可分割的一部分, 与原合同具有同等法律效力。除本协议明确修改的条款外, 原合同的其他条款仍然完全有效并继续执行。

第二条 合同价款调整

经双方协商一致, 因上述项目调整导致的合同价款调整如下:

合同增加金额(人民币): 贰拾壹万肆仟叁佰壹拾元肆角伍分元
(¥ 54078.32 元)

调整后合同总价(人民币): 壹佰万元整(¥ 1000000.00 元), 原合同总价: (¥ 945921.68 元)

第三条 计价原则:

本协议价款调整依据原合同约定的计价原则和定额标准进行计算。新增项目的单价, 优先参照原合同类似项目的单价。若无适用单价, 由双方先行协商, 最终以经甲方、乙方、第三方工程咨询公司签字盖章确认的结

算定案单价为准。附件：佛子岭、龙河口水库主体工程及附属设施维修项目(第一包)补充协议实施明细表

第三条 工期调整

因上述项目调整，对原合同工期的影响如下：

工期延长：经双方确认，本项目工期可顺延 10 日历天（提前完工无奖励）。

第四条 支付方式

本补充协议涉及的费用将纳入原合同的支付流程，随原合同结算。

第五条 其他约定

本协议生效后，即视为乙方已完全理解并接受项目调整带来的所有影响（包括技术、工期、费用等），除本协议约定外，不再就此次调整提出任何其他索赔要求。

第六条 协议生效

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。本协议一式 [肆] 份，甲方执 [贰] 份，乙方执 [贰] 份，具有同等法律效力。

发包人：安徽省佛子岭水库管理处
(盖章)

法定代表人：
(或委托代理人)



承包 人：安徽凯基建筑工程有限公司
(盖章)

法定代表人：
(或委托代理人)

